



Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa



Práce se předpokládají v délce 150 m denně a v co nejmenší zásahu do komunikací a chodníků. Výkopové práce v chodníku do 60 cm, v zeleni do 40 cm. Práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách.

Zhotovitel:					
Kreslil:		Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613			
Zodp. projektant:					
Kontroloval:		David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz			
Kraj: Pardubický		Okres: Holice		Obec: Holice	
Akce:		optické kabely DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 1

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa

Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou, možnost přechodových/přejezdových lávek.
DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

celková délka trasy cca 350m





Zřízení optických kabelů Holice

úsek 2


termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa

celková délka trasy cca 360m

Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou, možnost přechodových/přejezdových lávek.
DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.



Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.



celková délka trasy cca 1055m




Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa

DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.

Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.



protlak


přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do domů a dle
koordinace se stavbou.



CHODNÍK
ZA X M
UZÁVŘEN

E 13

E 13 bude osazena
před aktuálním záborem




B 28

E 13

E 8a

Vymístění vozidel 7 dní
před plánovanými pracemi.



úsek 3

OD 211

pracovní místo



celková délka trasy cca 700m




Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa


DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.

Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.



protlak

přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů a dle
koordinace se stavbou.




E 13 bude osazena
před aktuálním zábořem

úsek 4

OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 5


celková délka trasy cca 550m

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa



DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.



protlak

přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.




zábor chodníku



CHODNÍK
ZA X M
UZAVŘEN


E 13 bude osazena před aktuálním zábořem



Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.

OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 6

celková délka trasy cca 550m

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa



DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

CHODNÍK
ZA X M
UZAVŘEN

E 13 bude osazena před aktuálním zábořem


Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.



protlak

přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.

Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.



B 28
E 13
E 8a

zábor chodníku

OD 211

pracovní místo




A 15
50 - 100

Zřízení optických kabelů Holice

úsek 7

celková délka trasy cca 560m

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa



DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.





E 13 bude osazena před aktuálním zábořem


protlak

přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.

Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.



Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.



OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 8


celková délka trasy cca 500m

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa



CHODNÍK
ZA X M
UZAVŘEN

E 13 bude osazena
před aktuálním zábořem



protlak

přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů, na chodnících
a dle koordinace se stavbou.

DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.
Na náměstí T.G.Masaryka a v ul. Holubova
budou zábory chodníku částečné, chodník
je široký, průchozí šíře bude 1,5 m.

Vymístění vozidel 7 dní
před plánovanými pracemi.


B 28

DATUM

2 místa

E 13

E 13



Zřízení optických kabelů Holice

celková délka trasy cca 350m

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa



DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.




přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.



E 13 bude osazena před aktuálním záborem



Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.




protlak

úsek 9

OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa

úsek 10

celková délka trasy cca 500m




DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.


 protlak

 přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.

 E 13 bude osazena před aktuálním zábořem


 zábor chodníku

Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.



OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 11

celková délka trasy cca 330m



termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa

- protlak
- přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.


Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.



CHODNÍK ZA X M UZAVŘEN
E 13 bude osazena před aktuálním záborem



OD 211
pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice


termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa

celková délka trasy cca 400m



- protlak
- přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.

Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.




- B 1 MIMO VOZIDLA STAVBY E 13 Z 2
- B 24a MIMO VOZIDLA STAVBY E 13
- B 24b MIMO VOZIDLA STAVBY E 13
- CHODNÍK ZA X M UZAVŘEN E 13 bude osazena před aktuálním záбором

DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.



Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.

- B 28 DATUM E 13 2 místa E 13



úsek 12

OD 211

pracovní místo

